




**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НЕФТЕКУМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**



ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия
«Проверка использования средств, выделенных в 2022 году на выполнение работ по обустройству зоны отдыха а. Абрам-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края»

г. Нефтекумск

18 октября 2023 г.

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.9 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты Нефтекумского городского округа на 2023 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты Нефтекумского городского округа от 16.12.2022 года № 19-0, распоряжение Председателя Контрольно-счетной палаты Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 01 сентября 2023 года № 06-р «О проведении контрольного мероприятия».

2. Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за правильностью расходования и целевым использованием бюджетных средств, выделенных в 2022 году на выполнение работ по обустройству зоны отдыха а. Абрам-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

3. Объект контрольного мероприятия: Управление по делам территорий администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края.

4. Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты, регламентирующие использование средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Платежные документы, контракты, договора, бухгалтерская и иная отчетность, первичные учетные документы. 5. Проверяемый период деятельности: 2022 год.

6. Сроки проведения контрольного мероприятия:

с 07 сентября 2023 г. по 30 сентября 2023 г.

Контрольно-счетной палатой Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее Контрольно-счетная палата) проанализированы нормативные правовые акты, распорядительные и исполнительные документы по муниципальным контрактам, платежные документы, подтверждающие фактическую оплату выполненных работ и услуг, иные документы и материалы, а также информация, представленная по устным и письменным запросам.

Объемы бюджетных ассигнований выделенных в 2022 году на выполнение работ по обустройству зоны отдыха а. Абрам-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края в сумме 2 367 386,78 рублей, в том числе:

- субсидия из бюджета Ставропольского края в 2022 году на реализацию проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах в рамках подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» государственной программы Ставропольского края «Управление финансами», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 598-п в объеме 1 620 180,31 руб. (Один миллион шестьсот двадцать тысяч сто восемьдесят рублей 31 копеек);

- бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов рамках реализации мероприятий - подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий», утвержденной постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1954 в объеме 497 206,47 руб. (четыреста девяносто семь тысяч двести шесть рублей 47 копеек);

- внебюджетные источники финансирования – средства населения, индивидуальных предпринимателей и организаций в объеме 250 000 руб. (Двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

В ходе анализа предоставленных документов и информации, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru установлено, что организация закупок осуществлена путем проведения электронного аукциона и запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на выполнение работ по обустройству зоны отдыха а. Абрам-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

По результатам проверки установлено, что муниципальные контракты в проверяемом периоде заключены в пределах бюджетных ассигнований на общую сумму 2 397 386,78 рублей.

В ходе контрольного мероприятия должностными лицами Контрольно-счетной палаты с привлечением ответственных лиц от Заказчика 11 сентября

2023 г. проведен визуальный осмотр объектов контроля, по результатам которого был составлен акт визуального осмотра (акт прилагается).

1) При визуальном осмотре на безопасность и соответствие функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам выявлено следующее:

- отдельные элементы благоустройства, не соответствуют описанию по функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам объекта закупки. Согласно части 4 муниципального контракта от 06 мая 2022 г. № 01216000094220000490001 возможна замена товара одного производителя на товар другого производителя с соблюдением ограничений в соответствии с частью 6 статьи 14 закона № 44-ФЗ (соблюдение правил «национального режима»), и на основании части 7 статьи 95 закона № 44-ФЗ по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В нарушение части 7 статьи 95 закона № 44-ФЗ соответствующие изменения не внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком;

- в нарушение пункта 7.5 части 7 ГОСТ Р55679-2013 на детской игровой площадке для обеспечения безопасности Управлением не разработаны и не установлены информационные таблички или доски, содержащие правила и возрастные требования пользования оборудованием, и номерами телефонов экстренных служб (службы спасения, скорой помощи), номера телефонов для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования.

2) в нарушение части 6 ГОСТ Р55679-2013 отсутствует документация:

- «Акты регулярного визуального осмотра»;
- «Акты функционального осмотра и проверки спортивной площадки»; -
- «Акт ежегодного основного осмотра»;
- «График осмотра спортивной площадки».

В ходе проверки обязательных условий муниципального контракта по принятым обязательствам со стороны подрядчика выявлено, что ООО «ЮрБер» допустил просрочку исполнения обязательств по выполнению работ на Обустройство зоны отдыха а. Абрам-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 41 день.

Заказчиком 01 сентября 2022 года в адрес подрядчика направлено требование № 1941 об уплате неустойки (штрафа, пени) за просрочку исполнения обязательства по муниципальному контракту от 06 мая 2022 г. № 01216000094220000490001:

- штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в размере 5 000,00 рублей;

- пени за нарушение срока выполнения работ по контракту в размере 25 883,43 рублей.

Фактически оплата заказчику поступила 06 сентября 2022 г. платежное поручение № 62 в сумме 25 883,43 рублей и № 59 в сумме 5 000,00 рублей.

Соответствующая информация размещена в реестре контрактов на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru.

В результате выполненных работ на Обустройство зоны отдыха а. Абрам-Тюбе Нефтекумского городского округа Ставропольского края, согласно муниципальному контракту создано имущество стоимостью в размере 528 928,34 рублей.

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 10100 "Основные средства" имущество в сумме 528 928,34 рублей принято к учету.

Выводы

Управление осуществляет свою деятельность на основании Положения «Об учреждении управления по делам территорий администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края», утвержденного решением Думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 19.12.2017 года № 58 (далее Положение) и является структурным подразделением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края, осуществляющим решение вопросов, отнесенных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края, муниципальными правовыми актами Нефтекумского городского округа Ставропольского края к компетенции администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края на территории населенных пунктов Нефтекумского городского округа Ставропольского края.

Объем проверенных средств по контрольному мероприятию составил 2 397 386,78 рубля.

- нарушение части 7 статьи 95 закона № 44-ФЗ (нарушение условий контракта);

- нарушение части 6 ГОСТ Р55679-2013 отсутствует документация: «Акты регулярного визуального осмотра»; «Акты функционального осмотра и проверки спортивной площадки»; «Акт ежегодного основного осмотра»; «График осмотра спортивной площадки»;

- нарушение пункта 7.5 части 7 ГОСТ Р55679-2013 на площадке не установлены информационные таблички (доски), с номерами телефонов экстренных служб (службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации);

Должностными лицами Управления не принимаются меры, направленные на своевременное выявление и содержание в безопасном для эксплуатации состоянии объектов контроля, в связи с чем, существует угроза причинения вреда жизни и здоровью детей и жителей аула, пользующихся оборудованием данной зоной отдыха.