



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА НЕФТЕКУМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**



ОТЧЕТ

по результатам контрольного мероприятия
«Проверка результативности использования средств, направленных на
Благоустройство парковой зоны города Нефтекумска Ставропольского края
для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа
Ставропольского края в 2023 году»

г. Нефтекумск

16 октября 2024 г.

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.10 раздела 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края на 2024 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 14 декабря 2023 года № 27-о, распоряжение Контрольно-счетной палаты Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края от 02.09.2024 года № 15-р «О проведении контрольного мероприятия».

Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за соблюдением законности и эффективности использования бюджетных средств.

Объект контрольного мероприятия: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края (далее – Управление ЖКХ АНМО СК).

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, распорядительные, финансовые документы, бухгалтерская отчетность, первичные и иные документы, относящиеся к теме проверки.

Проверяемый период деятельности: 2023 год.

Сроки проведения контрольного мероприятия:
с 09.09.2024 года по 04.10.2024 года.

В ходе анализа предоставленных документов и информации, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru установлено, что организация закупок осуществлена путем проведения электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству парковой зоны города Нефтекумска Ставропольского края для обеспечения муниципальных нужд Нефтекумского городского округа Ставропольского края в 2023 году (далее - благоустройство парковой зоны).

Цена муниципального контракта № 0121600009423000077001 от 23 мая 2023 года с индивидуальным предпринимателем Юневым Александром Александровичем (далее – ИП Юнев А.А.) составляет 5 201 117,42 рублей.

Источником финансирования муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству парковой зоны являются:

- 2 776 644,42 рублей (Два миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот сорок четыре рубля 42 копейки) – из средств бюджета Ставропольского края;

- 1 724 473,00 рублей (Один миллион семьсот двадцать четыре тысячи четыреста семьдесят три рубля 00 копеек) - из средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края;

- 700 000,00 рублей (Семьсот тысяч рублей 00 копеек) – внебюджетных источников финансирования, и включает стоимость работ, материалов, транспортные расходы, компенсацию издержек Подрядчика с учетом расходов на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Для оказания услуги по осуществлению строительного контроля при благоустройстве парковой зоны был заключен контракт на сумму 80 000,00 рублей с индивидуальным предпринимателем Юрасовым Максимом Александровичем (далее – ИП Юрасов М.А.) № 0121600009423000090001 от 05 июня 2023 г.

Согласно закупочной документации источником финансирования услуги по осуществлению строительного контроля является:

- 80 000,00 рублей (восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), средства бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и улучшение жилищных условий», утвержденной постановлением администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1954.

По результатам работы строительного контроля подрядчиком ИП Юрасовым М.А. предоставлен отчет о том, что:

- работы выполнены в соответствии с условиями и требованиями муниципального контракта № 0121600009423000077001 от 23 мая 2023 года;

- замечаний в процессе выполнения работ не выявлено, исполнительная документация оформлена в соответствии стандартам;
- оценка выполненных работ – Удовлетворительно.

В ходе проверки обязательных условий о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в нарушение вышеперечисленных законов и пункта 3.3. раздела 3 муниципального контракта, заказчик осуществлял ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

То есть датой подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного разделом 8 настоящего муниципального контракта № 0121600009423000077001 от 23 мая 2023 года, является 29 августа №265(Д).

Оплата подрядчику осуществлена: 1) 28 сентября 2023 года платежное поручение № 53302 – 700 000,00 рублей; 2) 29 сентября 2023 года платежное поручение № 64731 – 1 724 473,00 рублей; 3) 29 сентября 2023 года платежное поручение № 53302 – 2 776 644,42 рублей.

Выводы

Объем проверенных средств по контрольному мероприятию составил 5 281 117,42 рублей.

Сумма нарушений составила 5 201 117,42 рубля:

- нарушение части 13 статьи 34 закона № 44-ФЗ и пункта 1 статьи 781 ГК Российской Федерации (нарушение обязательных условий о порядке и сроках: оплаты товара, работы или услуги) 3 случая на сумму - 5 201 117,42 рублей.